



Ansicht von Straße



Schadhafte Außenwand durch Feuchtigkeit



Vorher



Nachher

**Obdachlosenheim –
Sanierung 2-geschossiger
Sanitärtrakt, Eugen-Bolz-
Straße 45, Böblingen**

Abbruch der 4 Sanitäreinheiten eines Obdachlosenheims. Abbruch sämtlicher Sanitärgegenstände, Elektroversorgung, Trockenbauwände und Deckenspanplatten. Nach Sichtnahme der freigelegten Baukonstruktion war eine Sanierung u. a. an der bestehenden Außenwand unumgänglich. Es folgte eine Sanierung aller 4 Einheiten nach derzeit geltenden technischen Bestimmungen. Es wurden aus Gründen des Vandalismus ausschließlich Edelstahl-Sanitärobjekte eingebaut.

Verhältnismäßig hoher Standard.

Bauherr	öffentlich
Leistungen	LPH 8 HOAI
Bauzeit	07/2005 bis 10/2005
Baukosten ca. brutto	64.000,- € (KG 300-400)
Fläche ca.	43,00 m ² NF
Rauminhalt	111,00 m ³ BRI